

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 3 日 星期 一	气候	晴	气温	4/17℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：1、组件接收，5 车，90 箱，2790 片。2、管桩接收，7 米管桩，5 车，179 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 240 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 203 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 230 根。3、引孔：10#方阵引孔 16 个，7#方阵引孔 144 个，9#方阵引孔 50 个，18#方阵引孔 115 个，共计 325 个。4、打桩：8#方阵压桩 48 根，7#方阵压桩 116 根，9#方阵压桩 108 根，10#方阵压桩 55 根，13#方阵压桩 63 根，16#方阵压桩 62 根，18#方阵压桩 48 根，共计 500 根。5、支架安装 29 组，组件安装 26 组。6、17#、18#箱变钢梯及栏杆扶手安装完毕。7、桥架安装 100 米、1 区逆变器全部接完、组件 MC4 插头插接、16 号箱变电缆平台安装完毕。 二标段 1、石宝塘支架安装 35 组。合计安装 578 组。组件安装 25 组。合计安装 174 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 214 根，累计完成 8125。4、引孔完成 118 个，累计完成 7947。放桩点 221 个。5、压桩完成 95 根，累计完成 7499 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm² 完成 564 米，合计完成 2071 米，高压 3*150mm² 完成 356 米. 合计完成 2269 米，桥架安装 78 米合计完成 942 米。7、箱变基础施工、逆变器安装 5 台。 升压站 1、施工资料完善、综合楼板块浇筑。2、事故油池浇筑、母线试验。 外线部分：等待停电。并网手续办理。				
检查发现的问题	发现一标段光伏区个别组件安装有偏差。				
处理意见、措施	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		