

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 11 日 星期 五	气候	小雨	气温	6/10℃
监理人员动态：王孝金、张晖、王磊、时金宝、赵焕柱 施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 0 人。二标、管理人员 3 人、施工人 120 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 4 人 施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 0 台。；一标段：打桩机 0 台、挖掘机 0 台、抽水机 0 台、拖桩机 0 台、吊车 1 台、随吊车 0 台、支架，组件倒运车辆 0 台、引孔机 0 台。升压站：起重机 1 台。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工进度情况	现场一标抽水，二标支架及组件安装，电缆桥架支架焊接。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施	无。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	赵焕柱	总监签阅	李俊平		