

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 14 日 星期 一	气候	多云	气温	11/16℃
监理单位动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 2 人。二标、管理人员 3 人、施工人 200 人. 升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 0 台。；一标段：打桩机 0 台、挖掘机 0 台、抽水机 0 台、拖桩机 0 台、吊车 1 台、随吊车 0 台、支架，组件倒运车辆 0 台、引孔机 0 台。升压站：起重机 1 台。					
施工进度情况	一标段：因雨未施工，现场抽水 二标段：1、吊架、钢梯、护栏安装 2 台箱变，累计完成 5 台箱变。2、固定支架安装 15 组。累计安装 637 组。3、光伏组件安装 18 组。累计安装 497 组。4、1X4 电缆线敷设，桥架安装约 2MW。				
检查的问题	一标段现场积水较多。				
处理意见、措施	已要求施工单位增加水泵抽水。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		