

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 15 日 星期 二	气候	阴	气温	10/13℃
监理单位动态：王孝金、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 2 人。二标、管理人员 3 人、施工人 200 人. 升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 1 台。一标段：引孔机 1 台、打桩机 2 台、挖掘机 1 台、抽水机 5 台、升压站：无					
施工进度情况	一标段：1、现场抽水。2、11#方阵引孔 39 个。3、12#方阵压桩 95 根。支架安装 2 组，组件安装 1 组。 二标段：1、吊架、钢梯、护栏安装 2 台箱变，累计完成 7 台箱变。2、固定支架安装 8 组。累计安装 645 组。3、光伏组件安装 19 组。累计安装 516 组。4、1X4 电缆线敷设安装 3 个逆变器，累计安装 20 个逆变器。逆变器安装 14 个，累计安装 50 台。				
检查发现的问题	一标段现场积水较多。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位增加水泵抽水。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		