

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 16 日 星期 三	气候	小雨	气温	11/13℃
监理单位动态：王孝金、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 2 人。二标、管理人员 3 人、施工人 200 人. 升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 1 台。一标段：引孔机 1 台、打桩机 2 台、挖掘机 1 台、抽水机 5 台、升压站：无					
施工进度情况	一标段：1、现场抽水。2、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔： 11#方阵引孔 41 个。3、打桩：12#方阵压桩 45 根。4、支架安装 4 组，组件安装 4 组。 二标段：1、吊架、钢梯、护栏安装 2 台箱变，累计完成 9 台箱变。2、固定支架安装 22 组。累计安装 667 组。2、光伏组件安装 21 组。累计安装 537 组。3、逆变器安装 3 台，累计完成 53 台逆变。4、光伏电缆 1*4 敷设 1 台逆变，累计敷设 21 台逆变。				
检查发现的问题	一标段现场积水较多。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位增加水泵抽水。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		