

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 17 日 星期 四	气候	中雨	气温	10/13℃
监理单位动态：王孝金、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰			材料进场、取样见证、合格情况： 二标段 8 米管桩进场 99 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 2 人。二标、管理人员 3 人、施工人 200 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 1 台。一标段：引孔机 1 台、打桩机 2 台、挖掘机 1 台、抽水机 7 台、升压站：无					
施工进度情况	一标段：1、现场抽水。2、15 区支架安装 1 组，16 区支架 1 组，16 区组件安装 1 组 7 区组件安装 2 组，17 区组件安装 1 组。共计支架：2 组，组件 4 组。3、焊接接地圆钢 120 米，2 区极地极焊接完成，1 区、2 区、4 区绑扎完成 1 区和 3 区高压吊架焊接完成，刷 2—4 区防火涂料完成，刷防腐漆。 二标段：1、吊架、钢梯、护栏安装 2 台箱变，累计完成 9 台箱变。2、固定支架安装 22 组。累计安装 667 组。2、光伏组件安装 10 组，累计安装 547 组。3、逆变器安装 7 台，累计完成 60 台逆变。4、光伏电缆 1*4 敷设 5 台逆变，累计敷设 26 台逆变。				
检查发现的问题	二标段支架檩条少数地方螺栓未安装。				
处理措施、意见、结果	已下发通知单要求施工单位及时安排人员进行整改到位。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		