

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 20 日 星期 日	气候	中雨	气温	4/6℃
监理人员动态：王孝金、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰 施工方人员动态：一标管理人员 2 人、施工人员 2 人。二标、管理人员 3 人、施工人 200 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。 施工机械动态：二标、压桩机 1 台、挖机 1 台、拖桩机 2 台、拖拉机 2 台、引孔机 1 台、吊车 1 台。一标段：引孔机 1 台、打桩机 2 台、挖掘机 1 台、抽水机 7 台、升压站：无			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工进度情况	一标段：1、现场抽水。其它因雨未施工。 二标段：1、现场因雨未施工。				
检查发现的问题	一标段现场雨水较多，少数材料被淹。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位增加水泵进行抽水、材料进行转移。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		