

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 22 日 星期二	气候	阴转小雨	气温	4/6℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 70 人。二标、管理人员 9 人、施工人 66 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 0 人。					
施工机械动态：二标压桩机 3 台，挖机 1 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台。一标段：挖掘机 3 台，抽水机 10 台，打桩机 1 台，拖桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台、升压站：无					
施工进度 部位情况	<p>一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、6#压桩 33 个。3、7 区支架安装 1 架，组件安装 1 架，14 区支架安装 2 架，组件 3 架，15 区支架 1 架，组价 1 架，16 区支架安装 2 架，组件安装 3 架，17 区支架安装 2 架，组件安装 2 架，18 区支架安装 1 架，组件 1 架。4、1 区 4 区粘贴设备标识，收拾 1-2-4 区剩余材料。</p> <p>二标段：1、光伏组件安装 4 组，累计安装 551 组，2、逆变器安装 8 台，累计完成 68 台逆变。</p>				
检查发现的问题	二标段现场雨水较多，部分材料被淹。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位增加水泵进行抽水、材料进行转移。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

