

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 26 日 星期 六	气候	阴	气温	9/18℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 281 人。二标、管理人员 9 人、施工人 336 人。升压站：施工人员 15 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 1 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度 部位情况	<p>一标段：1、光伏区投入 12 台水泵持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔：孔位整改，12#方阵补孔 2 个、打桩：管桩整改，12#方阵补桩 2 根。3、支架安装完成 26 组，约 1MW、组件安装完成 17 组，约 0.65MW、150 人参与涉水支架材料、组件清理、倒运、晾晒工作，本日基本已将涉水组件基本倒运完毕，剩余远处个别组件明日倒运完毕。4、调节因持续降雨导致不均匀沉降的已施工管桩及支架、到场组件隐裂检测。5、防雷接地焊接部位除锈、防腐修复、防雷接地极土方回填、埋填、、电缆桥架定位角铁制作，焊接、已施工完毕区域卫生清理、倒运。</p> <p>二标段：1、固定支架安装 10 组，累计安装 693 组。2、光伏组件安装 8 组，累计安装 565 组。3、逆变器安装 7 台，累计完成 90 台逆变。</p> <p>升压站：1. 施工资料跟进、综合楼二楼支架搭设完成 100%。2、现场地基排水 35%、挡土墙片石到货。</p>				
检查发现的问题	发现一标段光伏区支架安装个别螺丝松动。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排专业人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

