

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 02 月 28 日 星期 一	气候	多云	气温	13/20℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 297 人。二标、管理人员 9 人、施工人 336 人. 升压站:施工人员 15 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，拉土车 1 台。一标段:引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台， 随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站:挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区投入 12 台水泵持续排（降）水，人工清理排水沟、引孔：孔位整改、打桩：管桩整改。2、支架安装完成 16 组，约 0.6MW、组件安装完成 21 组，约 0.8MW、调节因持续降雨导致不均匀沉降的已施工管桩及支架、到场组件隐裂检测。3、防雷接地焊接完成 60 米、11#-16#方阵箱变接地安装、300*200 电缆桥架倒运、安装 60 米、16#方阵 MC4 插头对接。 二标段：1、倒运管桩 60 根。累计完成 9126 根、汽车运土、挖机铺路。2、支架管桩完成 45 根，累计完成 8839 根。3、钢梯安装 3 台箱变，累计完成 4 台箱变。4、固定支架安装 17 组，累计安装 723 组、光伏组件安装 7 组，累计安装 580 组。 升压站：1、施工资料跟进。2、升压站清理完成 70%、现场地基排水 50%。				
检查发现的问题	发现二标段光伏区个别管桩偏差较大。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排专业人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

