

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 03 日 星期 四	气候	多云	气温	16/24℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。 施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 262 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站: 施工人员 20 人。 施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工进度情况	一标段: 1、光伏区投入 12 台水泵持续排(降)水, 人工清理排水沟。2、引孔: 孔位整改、打桩: 管桩整改。3、支架安装完成 29 组, 约 1.1MW、组件安装完成 26 组, 约 1MW、调节因持续降雨导致不均匀沉降的已施工管桩及支架。4、16#方阵光伏电缆敷设 6022 米、组件 MC4 插头对接完成 10 组、11#、12#相变电缆平台玻璃钢格栅制作、倒运、安装完成 2 套 二标段: 1、倒运管桩 70 根。累计完成 9257 根、管桩引孔 70 孔、管桩压桩完成 70 根, 累计完成 9076 根。2、固定支架安装 16 组, 累计安装 771 组、光伏组件安装 16 组, 累计安装 632 组。3、光伏电缆 1*4 敷设 2 台逆变, 累计敷设 35 台逆变、低压 3*240 电缆敷设 2 台逆变, 累计敷设完成 38 台逆变。 升压站: 1、施工资料跟进。2、综合楼二层支模板完成 15%。3、后浇带清理。				
检查发现的问题	发现二标段光伏区个别立柱安装与设计不符及个别电缆桥架螺丝弹垫未安装。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排专业人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李晖		