

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 04 日 星期 五	气候	多云	气温	19/25℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况： 无。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站：施工人员 20 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔：孔位整改、打桩：管桩整改。3、支架安装完成 18 组，组件安装完成 21 组，调节因持续降雨导致不均匀沉降的已施工管桩及支架。4、桥架支架完成 15 套、2#方阵 1*4 电缆线敷设，MC4 接头制作。5、17#箱变高压电缆敷设。 二标段：1、倒运管桩 35 根。累计完成 9292 根、管桩引孔 98 孔、管桩压桩完成 121 根，累计完成 9197 根。2、固定支架安装 21 组，累计安装 790 组、光伏组件安装 14 组，累计安装 646 组。3、光伏电缆 1*4 敷设 2 台逆变，累计敷设 37 台逆变、低压 3*240 电缆敷设 5 台逆变，累计敷设完成 43 台逆变。 升压站：1、施工资料跟进。2、综合楼二层脚手架搭设完成 50%。3、后浇带清理。				
检查发现的问题	发现一标段光伏区个别支架螺栓未紧固到位、螺栓缺少弹垫。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排专业人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李波		