

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 08 日 星期二	气候	晴	气温	13/26℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站: 施工人员 20 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、光伏区持续排(降)水, 人工清理排水沟。2、引孔: 孔位整改、打桩: 管桩整改。3、10 区支架、组件安装完成 23 组。4、6 区、18 区组件 MC4 插头对接 55 组。 二标段: 1、管桩引 55 孔、管桩压桩完成 56 根。2、固定支架安装 11 组, 累计安装 844 组、光伏组件安装 13 组, 累计安装 710 组。3、逆变器安装 5 台, 累计安装 95 台。 升压站: 1、施工资料跟进。2、综合楼二层支模完成 90%。3、后浇带清理绑扎钢筋。				
检查发现的问题	发现一标段少数地方组件安装不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已发监理通知单要求施工单位安排专业人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	李俊	总监签阅	李俊		