

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 16 日 星期三	气候	小雨	气温	21/25℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况： 635 组件进场 2763 块。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站：施工人员 31 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔：孔位整改、打桩：管桩整改。3、支架安装完成 31 组、组件安装完成 34 组。4、7#、8#电缆桥架安装 120 米、高压电缆头制作、7#方阵 MC4 插头对接 23 组。 二标段：1、管桩压桩 28 根。2、固定支架安装 11 组，累计安装 976 组、光伏组件安装 11 组，累计安装 861 组。3、低压电缆线敷设 10 台逆变器，累计完成 80 台逆变器。水平接地完成 1 个方阵，累计完成 6 个方阵。 升压站：1、综合楼二层养护。3、一层墙体砌筑完成 20%。				
检查发现的问题	发现升压站个别人员未佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	已要求现场工人佩戴整齐。				
协调或其他内容	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李发平		