

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 17 日 星期 四	气候	多云	气温	20/26℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况: 640 组件到货 3348 块。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站: 施工人员 31 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、光伏区持续排(降)水, 人工清理排水沟。2、引孔: 孔位整改、打桩: 管桩整改。3、支架安装完成 32 组、组件安装完成 36 组, 累计完成约 49MW。4、7#方阵 MC4 插头连接、1*4 电缆线敷设。14#方阵电缆桥架敷设。 二标段: 1、管桩压桩 45 根。2、固定支架安装 19 组, 累计安装 995 组、光伏组件安装 24 组, 累计安装 885 组。3、逆变器安装 4 台, 累计完成 99 台逆变器。1*4 电缆线敷设 3 台, 累计敷设 63 台逆变器、低压电缆敷设 3 台逆变器, 累计完成 83 台。 升压站: 1、综合楼一层墙体砌筑完成 25%。相关手续办理。				
检查发现的问题	发现一标段个别组串管桩下沉。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排施工人员进行整改。				
协调或其他内容	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	王磊		