

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 20 日 星期 日	气候	多云	气温	22/29℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况： 640 组件到货 3348 块。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 256 人。二标、管理人员 12 人、施工人 382 人。升压站：施工人员 31 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、引孔：孔位整改、打桩：管桩整改。3、支架安装完成 32 组、组件安装完成 32 组。4、12#方阵直流电缆线敷设 2774 米，低压电缆敷设 1709 米。桥架安装 192 米。5、3#方阵直流电缆线敷设 4000 米。 二标段：1、管桩压桩 22 根。2、固定支架安装 13 组，累计安装 1052 组、光伏组件安装 22 组，累计安装 965 组。3、1*4 电缆线敷设 2 台，累计敷设 71 台。逆变器、组串连接 4 台逆变器，累计完成 55 台。低压电缆敷设 2 台逆变器，累计敷设 85 台。水平接地完成 110 米，累计完成 6 个方阵。 升压站：1、综合楼一层墙体砌筑完成 60%。围墙立柱抹灰。				
检查发现的问题	发现升压站围墙施工未做好安全防护。				
处理措施、意见、结果	已发通知单要求施工单位进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		