

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 24 日 星期 四	气候	雨	气温	14/17℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况： 组件到货 1785 块。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 231 人。二标、管理人员 12 人、施工人 322 人。升压站：施工人员 24 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、1#、2#、3# 区域剩余组件进行并网送电。3、3#方阵组件檩条接地安装。 二标段：1、支架安装完成 2 组，累计完成 1082 组。2、组件安装完成 1 组，累计完成 984 组。3、1*4 线敷设完成 1 台逆变器，累计完成 76 台。 升压站：1、综合楼一层墙体砌筑完成 95%。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李发平		