

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 03 月 26 日 星期 六	气候	阴	气温	16/26℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、陈加冰、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 228 人。二标、管理人员 12 人、施工人 322 人。升压站：施工人员 27 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架安装 33 组，累计完成 59.5MW。组件安装 25 组，累计完成 57.2MW。3、14 区 1*4 电缆线敷设 3400 米，逆变器接线 4 台。4、7#、8#方阵低压电缆敷设 4000 米、11#方阵通讯光缆敷设 1400 米。5、12#、13#箱变通讯光缆敷设 380 米， 二标段：1、支架安装完成 21 组，累计完成 1116 组。2、组件安装完成 18 组，累计完成 998 组。 升压站：1、综合楼二层拆模板。围墙立柱抹灰。				
检查发现的问题	发现二标段少数电缆线敷设杂乱，不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员按照规范要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		