

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 01 日 星期 五	气候	小雨	气温	12/17℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况： 无。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 229 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站：施工人员 27 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、现场支架、组件、电缆等施工消缺整改。其它因雨未施工。 二标段：1、因雨未施工。 升压站：1、因雨未施工。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。 3、下午 3 点召开监理会议，要求施工单位做好质量、安全、进度相关安排。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		