

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 03 日 星期 日	气候	晴	气温	12/25℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 229 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站: 施工人员 27 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、支架安装 28 组, 累计完成 64.8MW。组件安装 26 组, 累计完成 62.7MW。2、8 区、9 区、10 区 1*4 电缆线敷设 2000 米、低压电缆敷设 910 米。3、水平接地焊接 120 米。 二标段: 1、支架安装完成 3 组, 累计完成 1121 组。2、组件安装完成 14 组, 累计完成 1074 组。3、1*4 电缆敷设 4 台逆变器, 累计完成 100 台逆变器。组串连接 2 台逆变器, 累计连接 77 台。4、水平接地完成 40 组, 累计完成 8 个方阵。 升压站: 1、综合楼二层墙体砌筑、二次结构支模。				
检查发现的问题	发现二标段少数电缆线敷设杂乱, 不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员按照规范要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		