

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 08 日 星期 五	气候	晴	气温	17/31℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、高富海。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 124 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站: 施工人员 27 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、支架安装 5 组, 累计完成 66.816MW。组件安装 8 组, 累计完成 64.7MW。2、11 区-18 区 1*4 电缆线敷设 10400 米、桥架安装 60 米。 二标段: 1、支架安装完成 2 组, 累计完成 1130 组。2、组件安装完成 5 组, 累计完成 1110 组。3、1*4 电缆敷设 2 台逆变器, 累计完成 92 台逆变器。组串连接 2 台逆变器, 累计连接 68 台。低压电缆敷设 2 台逆变器, 累计完成 92 台逆变器。4、水平接地完成 20 组, 累计完成 8 个方阵。 升压站: 1、综合楼二层砌墙完成 70%。2、二层二次结构支模完成 30%。3、一层抹灰完成 25%。4、水电线管开槽预埋。				
检查发现的问题	发现一标段少数地方檩条螺栓松动, 不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员按照规范要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		