

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 10 日 星期 且	气候	晴	气温	19/28°C
监理人员动态：	王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、高富海。				
施工方人员动态：	一标管理人员 15 人、施工人员 102 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站:施工人员 27 人。				
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站:挖掘机一台.					
施工进度情况	<p>一标段：1、支架安装 5 组，累计完成 67.1MW。组件安装 7 组，累计完成 65.3MW。2、9 区水平接地施工 20 组、11 区-18 区 1*4 电缆线敷设 9900 米。</p> <p>二标段：1、支架安装完成 1 组，累计完成 1132 组。2、组件安装完成 7 组，累计完成 1123 组。3、1*4 电缆敷设 2 台逆变器，累计完成 96 台逆变器。组串连接 1 台逆变器，累计连接 70 台。低压电缆敷设 2 台逆变器，累计完成 96 台逆变器。4、水平接地完成 30 组，累计完成 69%。</p> <p>升压站：1、综合楼二层砌墙完成 80%。2、二层二次结构支模完成 60%。3、一层抹灰完成 40%。4、水电线管开槽预埋。5、化粪池底板钢筋绑扎。</p>				
检查发现问题	发现二标段少数支架连接螺栓松动，不符合规范要求。				
处理意见、结果	已要求施工单位安排人员按照设计、规范要求进行整改。				
协调内容或其他	<p>1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。</p> <p>2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。</p>				
记录人	2/3	总监签阅	李波平		