

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	20/27℃
监理人员动态：王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、黎建光。		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 102 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站：施工人员 27 人。					
施工机械动态：二标：压桩机 3 台，挖机 2 台，拖桩机 2 辆，拖拉机 2 台，引孔机 3 台，吊车 1 台，抽水机 6 台，叉车 2 台。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 3 台，抽水机 12 台，打桩机 1 台，随车吊 3 台，支架、组件倒运车辆 4 台。升压站：挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段：1、现场引孔 32 个，补桩 20 根。2、支架安装 4 组，累计完成 67.469MW。组件安装 12 组，累计完成 66.1MW。3、9 区水平接地施工 30 组、16 区 1*4 电缆线敷设 3000 米、17 区直流电缆端接 20 组。 二标段：1、支架安装完成 6 组，累计完成 1139 组。2、组件安装完成 4 组，累计完成 1133 组。3、组串连接 3 台逆变器，累计连接 74 台。低压电缆敷设 2 台逆变器，累计完成 100 台逆变器。4、24#-26#方阵消缺整改。 升压站：1、综合楼二层砌墙完成 90%。2、二层二次结构支模完成 70%。3、一层抹灰完成 60%。4、水电线管开槽预埋。5、化粪池底板钢筋绑扎。				
检查发现的问题	发现一标段少数电缆线敷设杂乱，不符合规范要求。				
处理措施、意见、结果	已要求施工单位安排人员按照规范要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		