

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 04 月 21 日 星期 四	气候	阴	气温	17/25℃
监理人员动态: 王孝金、时金宝、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、黎建光。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 102 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站: 施工人员 27 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、现场引孔 5 个, 压桩 60 根。2、支架安装 3 组, 累计完成 68.3MW。组件安装 5 组, 累计完成 67.4MW。3、验收方阵消缺整改。4、10 区 1*4 电缆线敷设 5210 米、公母头制作 42 套、接地焊接施工。 二标段: 1、支架安装 1 组, 累计安装 1152 组, 组件安装 1 组, 累计安装 1143 组。2、光伏 1*4 电缆敷设, 累计敷设完成 95 台逆变。低压电缆终端头制作安装 5 台逆变, 累计完成 100 台逆变。3、19#-29#方阵消缺整改。 升压站: 1、化粪池侧板模板制作完成 80%。2、综合楼下水管安装施工完成 80%。3、消防泵房设备安装。4、综合楼电缆线支架安装、电缆线穿管敷设。				
检查发现的问题	经巡视检查发现二标段光伏区电缆敷设少数地方杂乱。				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员及时进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		