

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 05 月 05 日 星期 四	气候	多云	气温	21/31℃
监理人员动态: 王孝金、王磊、张晖、赵焕柱、王洪伟、黎建光。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 95 人。二标、管理人员 12 人、施工人 86 人。升压站: 施工人员 15 人。					
施工机械动态: 二标: 压桩机 3 台, 挖机 2 台, 拖桩机 2 辆, 拖拉机 2 台, 引孔机 3 台, 吊车 1 台, 抽水机 6 台, 叉车 2 台。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 3 台, 抽水机 12 台, 打桩机 1 台, 随车吊 3 台, 支架、组件倒运车辆 4 台。升压站: 挖掘机一台。					
施工进度情况	一标段: 1、支架安装 1 组, 累计完成 68.93MW。组件安装 2 组, 累计完成 68.52MW。2、现场 16 区 MC4 接头对接、桥架及桥架盖板安装。3、1#-11# 方阵消缺整改。 二标段: 1、支架安装 1 组, 累计安装 1168 组, 组件安装 1 组, 累计安装 1162 组。2、19#-29# 方阵消缺整改。3、现场接地施工, 累计完成 93.5%。 升压站: 1、综合楼二层内墙抹灰完成 33%。2、一层地面砖施工完成 30%。3、综合楼屋面防水卷材施工完成 50%。				
检查发现的问题	发现综合楼地面砖施工个别处有空鼓现象。				
处理措施、意见、结果	已要求现场施工人员按照规范要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		