

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 05 月 29 日 星期 日	气候	多云	气温	24/26℃
监理人员动态：王孝金、王磊、张晖、王洪伟 施工方人员动态：一标管理人员 15 人、施工人员 95 人。二标、管理人员 7 人、施工人 38 人。升压站：施工人员 15 人。 施工机械动态：二标：挖机 1 台，拖桩机 2 辆。一标段：引孔机 1 台，挖掘机 1 台，打桩机 1 台，随车吊 1 台，倒运车辆 2 台。升压站：吊车一台。		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工进度情况	一标段：1、现场桩头除锈刷防锈漆。2、现场初验完成区域消缺整改。3、光伏区现有损坏围栏以进行更换、修复完成。 二标段：1、19#-29#方阵消缺整改。现场接地施工，累计完成 100%。2、现场运维道路修建。 升压站：1、综合楼一层地面砖施工完成 80%。				
检查发现的问题	发现一标段个别桩头防腐不符合设计要求。				
处理意见、措施、结果	已要求现场施工人员按照设计要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		