

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 06 月 01 日 星期 三	气候	阴	气温	25/33℃
监理人员动态: 王孝金、王磊、张晖、王洪伟 施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 95 人。二标、管理人员 7 人、施工人 38 人。升压站: 施工人员 15 人。 施工机械动态: 二标: 挖机 1 台, 拖桩机 2 辆。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台, 随车吊 1 台, 倒运车辆 2 台。升压站: 吊车一台。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工进度情况	一标段: 1、现场桩头除锈刷防锈漆。2、1#-18#方阵区域支架、组件、电缆消缺整改。3、光伏区现有损坏围栏以进行更换、修复完成。 二标段: 1、19#-29#方阵消缺整改。2、现场运维道路完成 30 米, 累计完成约 2550 米。 升压站: 1、综合楼一层地面砖施工完成 5%。				
检查发现的问题	发现一标段个别桩头防腐不符合设计要求。				
处理意见、措施、结果	已要求现场施工人员按照设计要求进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		