

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 06 月 02 日 星期 四	气候	阵雨	气温	26/33℃
监理人员动态: 王孝金、王磊、张晖、王洪伟 施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 95 人。二标、管理人员 7 人、施工人 38 人。升压站: 施工人员 15 人。 施工机械动态: 二标: 挖机 1 台, 拖桩机 2 辆。一标段: 引孔机 1 台, 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台, 随车吊 1 台, 倒运车辆 2 台。升压站: 吊车一台。			材料进场、取样见证、合格情况: 无。		
施工进度情况	一标段: 1、因雨未施工。 二标段: 1、因雨未施工。 升压站: 1、综合楼二层墙面、地面砖施工完成 10%。2、综合楼门窗安装 40%。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调或其他内容	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊		