

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 07 月 19 日 星期 二	气候	多云	气温	27/35℃
监理人员动态: 王孝金、王磊 施工方人员动态: 一标管理人员 15 人、施工人员 11 人。二标、管理人员 7 人、施工人 10 人。升压站: 施工人员 5 人。 施工机械动态: 二标: 挖机 1 台, 拖桩机 2 辆。一标段: 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台。升压站: 吊车一台。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工进度情况	一标段: 1、1#-18#、30#区域消缺整改。 二标段: 1、19#-29#方阵消缺整改。 升压站: 1、消防泵房屋面地砖铺设施工 70%。				
检查发现的问题	发现地面砖个别处不平整。				
处理意见、措施、结果	已要求现场人员进行整改完成。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查, 要求符合设计及规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		