

监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 08 月 05 日 星期 五	气候	多云	气温	26/36℃
监理人员动态: 王孝金、王磊 施工方人员动态: 一标管理人员 8 人、施工人员 6 人。二标、管理人员 5 人、施工人 6 人。升压站: 管理人员 3 人, 施工人员 5 人。 施工机械动态: 二标: 挖机 1 台, 拖桩机 2 辆。一标段: 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台。升压站: 吊车一台。		材料进场、取样见证、合格情况: 无。			
施工进度情况	一标段: 1、1#-18#、30#区域消缺整改。 二标段: 1、19#-29#方阵消缺整改。 升压站: 1、综合楼内墙刮腻子。				
检查发现的问题	无。				
处理措施、意见、结果	无。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全巡视检查, 要求符合设计及规范要求。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		