

# 监 理 日 志

工程名称: 广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

|                                                                                                                                                             |                                                                                                         |      |                    |    |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|----|--------|
| 日期                                                                                                                                                          | 2022 年 08 月 08 日 星期 一                                                                                   | 气候   | 多云                 | 气温 | 27/35℃ |
| 监理人员动态: 王孝金、王磊<br>施工方人员动态: 一标管理人员 8 人、施工人员 6 人。二标、管理人员 5 人、施工人 6 人。升压站: 管理人员 3 人, 施工人员 5 人。<br>施工机械动态: 二标: 挖机 1 台, 拖桩机 2 辆。一标段: 挖掘机 1 台, 打桩机 1 台。升压站: 吊车一台。 |                                                                                                         |      | 材料进场、取样见证、合格情况: 无。 |    |        |
| 施工进度情况                                                                                                                                                      | 一标段: 1、1#-18#、30#区域消缺整改。防雷接地扁铁黄绿漆涂刷。<br>二标段: 1、19#-29#方阵消缺整改。<br>升压站: 1、综合楼内墙刮腻子完成 50%。2、综合楼装饰铝方安装 10%。 |      |                    |    |        |
| 检查发现的问题                                                                                                                                                     | 无。                                                                                                      |      |                    |    |        |
| 处理意见、措施、结果                                                                                                                                                  | 无。                                                                                                      |      |                    |    |        |
| 协调内容或其他                                                                                                                                                     | 1、求施工单位做好相关安全防护工作, 进场工人做好防疫措施。<br>2、对现场进行质量、安全巡视检查, 要求符合设计及规范要求。                                        |      |                    |    |        |
| 记录人                                                                                                                                                         | 王磊                                                                                                      | 总监签阅 | 李俊平                |    |        |