

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 09 月 16 日 星期 五	气候	多云	气温	24/36℃
监理人员动态：王孝金、王磊		材料进场、取样见证、合格情况： 无。			
施工方人员动态：一标管理人员 8 人、施工人员 5 人。二标、管理人员 5 人、施工人 5 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 2 人。					
施工机械动态：二标：挖机 1 台，拖桩机 1 辆。一标段：挖掘机 1 台。升压站：吊车一台。					
施工进度情况	一标段：1、现场 1#-18#、30#电气消缺整改。 二标段：1、现场 19#-29#电气消缺整改。 升压站：1、现场垃圾清理。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调内容或其他	1、配合质监站进行质量、资料验收检查。				
记录人		总监签阅			