

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 15 日 星期 六	气候	阴有小雨	气温	12/16℃
监理单位动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海、陈加冰。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、压桩机 4 台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段:打桩机 6 台、挖掘机 4 台、抽水机 3 台、拖桩机 4 台、吊车 2 台、随吊车 3 台、支架，组件倒运车辆 6 台、引孔机 12 台。升压站:起重機 1 台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、现场引孔共计 180 个、打桩共计 110 根。3、支架安装 24 组、组件安装 22 组。4、架体防雷接地制作、安装。5、光伏电缆敷设 10500 米。 二标段：1、预制管桩完成 88 根，累计完成 8523 根。2、固定支架安装 12 组。累计安装 617 组。3、光伏组件安装 10 组。累计安装 355 组。4、24#、25#、26#方阵光伏电缆 1*4 敷设。5、低压 3*240 电缆敷设 220 米。3*150 电缆敷设 230 米。7、24#、25#、26#水平接地 55 米。 升压站：1、施工资料完善、围墙砌筑。2、综合楼钢筋绑扎支模、事故油池钢筋绑扎及支模完成。3、主地网连接、设备调试。 外线部分：1、铁塔光缆已完成。等待并网手续下发。				
检查的问题	发现综合楼分布钢筋绑扎有个别处间距较大。				
处理意见、措施	已要求现场施工人员进行整改到位。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊		总监签阅	李俊平	