

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 18 日 星期 二	气候	晴	气温	7/18℃
监理单位动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、陈加冰。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、压桩机 4 台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段：打桩机 6 台、挖掘机 4 台、抽水机 3 台、拖桩机 4 台、吊车 2 台、随吊车 3 台、支架，组件倒运车辆 6 台、引孔机 12 台。升压站：起重機 1 台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架安装 28 组、组件安装 22 组。3、架体防雷接地制作、安装。4、光伏电缆敷设。 二标段：1、固定支架安装 12 组。累计安装 651 组。3、光伏组件安装 12 组。累计安装 387 组。4、24#、25#、26#方阵光伏电缆 1*4 敷设。5、低压 3*240、3*150 电缆敷设、水平接地施工 68 米。 升压站：1、施工资料完善、围墙砌筑。2、综合楼钢筋绑扎支模、事故油池钢筋绑扎及支模完成。3、主地网连接、设备调试。 外线部分：1、等待并网手续下发。				
检查的问题	光伏区个别人员未佩戴安全帽。				
处理意见、措施	已现场要求施工人员进行挂好。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		