

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 20 日 星期 四	气候	阴有小雨	气温	12/13℃
监理单位动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、陈加冰。			材料进场、取样见证、合格情况： 一标管桩进场 12 车 411 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、压桩机 4 台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段:打桩机 6 台、挖掘机 4 台、抽水机 3 台、拖桩机 4 台、吊车 2 台、随吊车 3 台、支架，组件倒运车辆 6 台、引孔机 12 台。升压站:起重机 1 台。					
施工进度情况	一标段：1、支架桩 C15 混凝土灌填完成 170 根。2、11#方阵引孔 52 个，12#方阵引孔 40 个，共计 92 个。3、10#方阵压桩 108 根，11#方阵压桩 190 根，12#方阵压桩 70 根，13#方阵压桩 60 根，14#方阵压桩 55 根，共计 483 根。4、支架安装 17 组，组件安装 21 组。5、3#、5#、6#方阵逆变器接线增容 3MW。4#方阵逆变器接线增容 1MW。 二标段：1、固定支架安装 5 组。累计安装 628 组。2、光伏组件安装 7 组。累计安装 406 组。3、24#、25#、26#方阵光伏电缆 1*4 敷设 32 组，累计敷设 147 组。4、组串连接 3 台逆变，累计完成 13 台逆变。5、通信柜累计安装 6 台，通信光缆累计敷设 5962 米，低压 3*240 电缆终端头制作累计安装 30 组。6、24#、25#、26#水平接地完成 100 米，累计完成 650 米。 升压站：1、施工资料完善、围墙砌筑。2、主变格栅网敷设 3、主地网连接、设备调试。 外线部分：1、等待并网手续下发。				
检查发现的问题	发现一标少数管桩打桩垂直度偏差较大。				
处理意见、措施	已现场要求施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		