

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 22 日 星期 六	气候	阴有小雨	气温	13/17℃
监理单位动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、陈加冰。			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站:管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、压桩机 4 台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段:打桩机 6 台、挖掘机 4 台、抽水机 3 台、拖桩机 4 台、吊车 2 台、随吊车 3 台、支架，组件倒运车辆 6 台、引孔机 12 台。升压站:起重机 1 台。					
施工进度情况	一标段：1、2#方阵新安装完成组件接线、增容。2、4#方阵新安装完成组件接线、增容。3、18#箱变低压侧电缆终端制作、安装。4、配合运维及厂家并网成功。 二标段：1、组串连接并网。 升压站：1、设备调试、送电并网。 外线部分：1、送电并网。				
检查发现问题	发现二标个别箱变设备防火封堵未做。				
处理意见、措施	已现场要求施工人员进行整改到位。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊		总监签阅		李俊平