

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 24 日 星期 一	气候	多云	气温	8/13℃
监理单位动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、陈加冰赵焕柱			材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 27 人。二标、管理人员 4 人、施工人员 68 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、压桩机 4 台、挖机 2 台、拖桩机 3 台、拖拉机 2 台、引孔机 3 台、吊车 1 台。；一标段：打桩机 2 台、挖掘机 1 台、抽水机 1 台、拖桩机 1 台、吊车 1 台、随吊车 0 台、支架，组件倒运车辆 0 台、引孔机 1 台。升压站：起重机 1 台。					
施工进度情况	一标段：1、光伏区持续排水，人工清理排水沟。 2、11#方阵引孔 65 个。 3、11#方阵压桩 120 根，12#方阵压桩 112 根，共计 232 根。 4、支架安装 4 组，组件安装 6 组。 二标段：1、现场支架、组件安装 升压站：1、设备调试、送电并网。 外线部分：1、送电并网。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊		总监签阅		李俊平