

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 4 日 星期 二	气候	晴	气温	5/17℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：1、组件接收，5 车，90 箱，2790 片。2、管桩接收，7 米管桩，5 车，179 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 286 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 203 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 260 根。3、引孔：7#方阵引孔 112 个，16#方阵引孔 110 个，18#方阵引孔 70 个, 共计 292 个。4、打桩：8#方阵压桩 45 根，7#方阵压桩 52 根，9#方阵压桩 63 根，13#方阵压桩 43 根，16#方阵压桩 60 根，18#方阵压桩 64 根，共计 327 根。5、支架安装 35 组，组件安装 37 组。6、1#-10#、17#、18#箱变钢梯除锈、防腐完毕。7、桥架安装 120 米、光伏电缆 6000 米。 二标段 1、石宝塘支架安装 32 组。合计安装 610 组。组件安装 22 组。合计安装 196 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 188 根，累计完成 8313。4、引孔完成 0 个，累计完成 7947。放桩点 200 个。5、压桩完成 156 根，累计完成 7655 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm² 完成 0 米，合计完成 2071 米，高压 3*150mm² 完成 582 米. 合计完成 2851 米，桥架安装 125 米合计完成 1049 米、箱变基础施工、逆变器安装 2 台。 升压站 1、施工资料完善、综合楼板块浇筑。2、事故油池浇筑、围墙砌筑。3、土建主体试验。4、二次屏柜调试。 外线部分：（1）等待停电。 并网手续（1）并网资料整理。				
检查发现的问题	一号集电线路耐压过程中第一次打到 3.8kv 第二次打到 4.2kv 达不到规范要求。 五号集电线路铜鼻子与高压电缆不匹配。				
处理意见、措施、结果	等待处理				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊		总监签阅	李俊平	

