

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 5 日 星期三	气候	晴	气温	6/15℃
监理单位动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海			材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：鼎力 7 米管桩，3 车，108 根，8 米管桩，6 车，204 根。 建华 7 米管桩，3 车，108 根，8 米管桩，2 车，66 根。		
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 290 根。3、引孔：13#方阵引孔 150 个，16#方阵引孔 45 个，17#方阵引孔 96 个，18#方阵引孔 60 个，共计 351 个。4、打桩：8#方阵压桩 30 根，7#方阵压桩 72 根，9#方阵压桩 36 根，13#方阵压桩 77 根，16#方阵压桩 13 根，17#方阵压桩 50 根，共计 278 根。5、支架安装 26 组，组件安装 35 组。6、高压电缆敷设：450 米、光伏电缆敷设：9000 米。7、升压站内插拔式电缆终端制作、安装完成 1 个。 二标段 1、石宝塘支架安装 12 组。合计安装 622 组。组件安装 28 组。合计安装 224 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 134 根，累计完成 8447。4、引孔完成 87 个，累计完成 8034。放桩点 212 个。5、压桩完成 52 根，累计完成 7707 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm ² 完成 450 米，合计完成 2521 米，高压 3*150mm ² 完成 362 米. 合计完成 3213 米，桥架安装 182 米合计完成 1231 米。7、箱变基础施工。8、逆变器安装 3 台，合计安装 21 台。 升压站 1、施工资料完善、综合楼 板块 综合楼钢筋绑扎。2、事故油池浇筑、围墙砌筑。3、电气设备调试、主地网敷设。 外线部分：（1）等待停电。 并网手续（1）并网资料整理。				
检查的问题	二标段苦练塘少数地方管桩垂直度偏差较大，不符合设计及规范要求。				
处理意见、措施	已叫专业施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		