

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 6 日 星期四	气候	晴	气温	5/16℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海		材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：支架接收，1 车。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施 工 部 位 进 度 情 况	<p>一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、 支架桩 C15 混凝土灌填完成 300 根。3、引孔：13#方阵引孔 110 个，17#方阵引孔 156 个，18#方阵引孔 50 个，共计 316 个。4、打桩：8#方阵压桩 30 根，13#方阵压桩 75 根，14#方阵压桩 58 根，16#方阵压桩 168 根，17#方阵压桩 42 根，共计 373 根。5、支架安装 39 组，组件安装 33 组。6、低压电缆敷设：2400 米。7、1#光伏电缆敷设：4000 米。8、通讯箱安装 3 台。</p> <p>二标段：1、石宝塘支架安装 12 组。合计安装 522 组。组件安装 28 组。合计安装 174 组。2、苦练塘支架桩引孔。石宝塘桥架施工。3、拖桩完成 134 根，累计完成 8447。4、引孔完成 87 个，累计完成 8034。放桩点 212 个。5、压桩完成 52 根，累计完成 7707 根。6、2 号集电线路电缆敷设。高压 3*300mm<sup>2</sup> 完成 450 米，合计完成 2521 米，高压 3*150mm<sup>2</sup> 完成 362 米。合计完成 3213 米，桥架安装 182 米合计完成 1231 米。7、箱变基础施工。8、逆变器安装 3 台，合计安装 21 台。</p> <p>升压站 1、施工资料完善、综合楼一层钢筋绑扎及支模。2、事故油池支模、围墙砌筑。3、设备调试、主地网连接。</p> <p>外线部分：(1)等待停电。 并网手续：等待手续下发。</p>				
检 查 的 题 目	一标段和二标段光伏区少数组中组件板安装出现参差不齐、呈现波浪形状，组串光伏板边缘不成一条直线，不符合规范要求。				
处 理 措 施 及 结 果	已叫专业施工人员进行整改。				
协 调 内 容 或 其 他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		

