

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 7 日 星期 五	气候	阴	气温	3/13℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海		材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：8 米管桩接收 94 根、9 米管桩接收 56 根。 二标段管桩接收 288 根。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施工进度情况	<p>一标段 1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架桩 C15 混凝土灌填完成 270 根。3、引孔：9#方阵引孔 76 个，13#方阵引孔 76 个，14#方阵引孔 4 个，17#方阵引孔 124 个，共计 280 个。4、打桩：8#方阵压桩 60 根，16#方阵压桩 45 根，17#方阵压桩 100 根，18#方阵压桩 23 根，共计 228 根。5、支架安装 59 组，组件安装 73 组。6、3#方阵低压电缆终端制作、安装。7、5#、6#方阵防雷接地制作、安装、4#方阵电缆桥架抱箍安装 52 套。8、4#方阵电缆桥架安装 210 米、箱变接地完成 3 台。</p> <p>二标段 1、预制管桩完成 56 根，累计完成 7763 根。2、22. 23. 20 号箱变基础钢筋安装。3、固定支架安装 32 组。合计安装 554 组。4、光伏组件安装 24 组。合计安装 198 组。5、电缆桥架安装 135 米合计完成 1366 米。6、逆变器安装 3 台，合计安装 21 台。</p> <p>升压站 1、施工资料完善、综合楼一层钢筋绑扎及支模。2、事故油池支模、围墙砌筑。3、设备调试、主地网连接、主变耐压试验。</p> <p>外线部分：(1)等待停电。 并网手续：等待手续下发。</p>				
检查的问题	升压站事故油支模和围墙砌筑未达到设计要求。				
处理意见、措施	已叫专业施工人员进行整改。				
协调内容或其他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		