

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 8 日 星期六	气候	阴	气温	7/16℃
监理人员动态：王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海		材料进场、取样见证、合格情况： 一标段：支架接收：1、7 米管桩接收 72 根、8 米管桩接收 94 根。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 310 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 226 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 25 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机两台，抽水机四台，装载机一台，压路机一台					
施 工 部 位 进 度 情 况	<p>一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架桩 C15 混凝土灌填完成 300 根。3、引孔：8#方阵引孔 95 个，9#方阵引孔 20 个，10#方阵引孔 32 个，13#方阵引孔 70 个，14#方阵引孔 140 个，17#方阵引孔 92 个，共计 449 个。4、打桩：8#方阵压桩 54 根，16#方阵压桩 20 根，18#方阵压桩 44 根，共计 118 根。5、支架安装 61 组，组件安装 82 组。6、13#、15#箱变平台护栏制作、安装完成 50%。7、500*200 电缆桥架敷设 240 米。8、逆变器安装完成 21 台。9、逆变器接线完成 21 台、1#、4#方阵通讯柜安装完毕。10、5#、6#方阵光伏电缆敷设完成 15000 米，MC4 插头对接完成 100 对。</p> <p>二标段：1、预制管桩完成 85 根，累计完成 7792 根。2、22.23.20 号箱变基础钢筋安装完成。3、电缆桥架安装 3 个方阵，合计完成 3 个方阵。4、逆变器安装 6 台，合计安装 27 台。6、集电线路中间头连接、箱变吊装 4 台，累计吊装 9 台。</p> <p>升压站：1、施工资料完善、综合楼二层钢筋绑扎及支模。2、事故油池支模、围墙砌筑。3、主地网连接。</p> <p>外线部分：等待并网手续下发。</p>				
检 查 的 题 目 发 问	二标段 24#箱变设备 B 相线路不通，18 区-19 区 300mm ² 高压电缆有一处内皮防水层破损。（电缆出场原因）				
处 理 见 果 措 施 意 结	箱变厂家已安排人员进场维修。电缆问题已要求厂家及时整改。				
协 调 内 容 或 其 他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		