

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 1 月 9 日 星期 日	气候	阴	气温	9/14℃
监理人员动态：赵文渠、王孝金、张晖、王洪伟、王磊、时金宝、高富海		材料进场、取样见证、合格情况： 一标段支架接收：管桩 8 米，4 车共 132 根。			
施工方人员动态：一标管理人员 9 人、施工人员 304 人。二标、管理人员 9 人、施工人员 146 人。升压站：管理人员 4 人，施工人员 11 人					
施工机械动态：二标、挖机一台、水泵 5 台、引孔机 5 台、打桩机 3 台；一标段：打桩机 3 台、引孔机 1 台。升压站：现场挖机一台，抽水机两台，装载机一台。					
施 工 部 位 进 度 情 况	<p>一标段：1、光伏区持续排（降）水，人工清理排水沟。2、支架桩 C15 混凝土灌填完成 230 根。3、引孔：9#方阵引孔 50 个，10#方阵引孔 11 个，13#方阵引孔 50 个，14#方阵引孔 105 个，17#方阵引孔 70 个，共计 286 个。4、打桩：13#方阵压桩 30 根，16#方阵压桩 29 根，17#方阵压桩 100 根，18#方阵压桩 29 根，共计 188 根。5、4#方阵电缆桥架敷设 228 米。6、4#方阵逆变器安装完成 7 台。7、1#方阵逆变器接线完成 16 台。8、5#、6#方阵光伏电缆敷设完成 13000 米，MC4 插头对接完成 105 对。</p> <p>二标段：1、预制管桩完成 85 根，累计完成 7792 根。2、22 区、23 区、20 区箱变基础钢筋安装完成，累计完成 11 方阵。3、26#方阵光伏电缆敷设。</p> <p>升压站：1、施工资料完善。2、综合楼二层钢筋绑扎及支模、事故油池支模。3、围墙砌筑。4、主地网连接、设备调试试验。</p> <p>外线部分：1、并网手续等待下发。</p>				
检 查 的 题 目 发 现 问 题	发现一标 13 区打桩个别管桩垂直度不符合设计要求。				
处 理 措 施 见 果 意 结	已要求施工单位安排人员进行整改。				
协 调 容 内 或 其 他	1、求施工单位做好相关安全防护工作，进场工人做好防疫措施。 2、对现场进行质量、安全检查。要求施工单位按照图纸施工。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		