

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 05 日 星期 三	气候	多云	气温	25/31℃
监理人员动态：王孝金、王磊 施工方人员动态：一标管理人员 8 人、施工人员 5 人。二标、管理人员 5 人、施工人 5 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 2 人。 施工机械动态：二标：运输车 1 辆。一标段：运输车 1 台。		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工进度情况	一标段：1、现场电气消缺整改。2、光伏区下沉管桩进行接桩焊接整改，完成共计 5 根。 二标段：1、现场电气消缺整改。2、光伏区下沉管桩进行接桩焊接整改，完成共计 3 根。 升压站：1、因基础回填土施工价格业主未确定、进站道路未协商好，暂时无人施工。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调内容或其他	1、对光伏区消缺整改进行巡视检查。2、对进场的接桩焊接进行检查。3、对现场施工安全进行巡视检查。4、整理资料进行归档、查看图纸及相关规范。				
记录人	王磊	总监签阅	李俊平		