

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 10 月 16 日 星期 日		气候	晴	气温	19/30℃
监理人员动态：王孝金、王磊				材料进场、取样见证、合格情况：无。		
施工方人员动态：一标管理人员 8 人、施工人员 5 人。二标、管理人员 5 人、施工人 5 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 2 人。						
施工机械动态：二标：运输车 1 辆。一标段：运输车 1 台。						
施工进度情况	一标段：1、现场电气消缺整改。2、光伏区下沉管桩进行接桩焊接整改，完成共计 81 根。 二标段：1、现场电气消缺整改。2、光伏区下沉管桩进行接桩焊接整改，完成共计 89 根。 升压站：1、因基础回填土施工价格业主未确定、进站道路未协商好，暂时无人施工。					
检查发现的问题	发现二标段管桩接桩个别处防腐未处理，已现场要求施工单位进行整改。					
处理意见、措施、结果	施工单位已现场整改完成。					
协调内容或其他	1、对光伏区消缺整改进行巡视检查。2、对现场管桩接桩焊接进行检查。3、对现场施工安全进行巡视检查。4、整理资料进行归档、查看图纸及相关规范。					
记录人		王磊		总监签阅		李俊平