

# 监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

|                                                                        |                                                                          |                   |     |    |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|----|--------|
| 日期                                                                     | 2022 年 12 月 10 日 星期 六                                                    | 气候                | 晴   | 气温 | 12/17℃ |
| 监理人员动态：王孝金、王磊                                                          |                                                                          | 材料进场、取样见证、合格情况：无。 |     |    |        |
| 施工方人员动态：一标管理人员 8 人、施工人员 5 人。二标、管理人员 5 人、施工人 5 人。升压站：管理人员 1 人，施工人员 2 人。 |                                                                          |                   |     |    |        |
| 施工机械动态：二标：运输车 1 辆。一标段：运输车 1 台。                                         |                                                                          |                   |     |    |        |
| 施工进度情况                                                                 | 一标段：1、现场消缺整改。<br>二标段：1、现场消缺整改。<br>升压站：1、因基础回填土施工价格业主未确定、进站道路未协商好，暂时无人施工。 |                   |     |    |        |
| 检查发现的问题                                                                | 无。                                                                       |                   |     |    |        |
| 处理意见、措施、结果                                                             | 无。                                                                       |                   |     |    |        |
| 协调内容或其他                                                                | 1、对光伏区、升压站质量进行巡视检查。2、对监理资料进行整理归档、查看图纸及相关规范。3、配合业主去砂厂询价。                  |                   |     |    |        |
| 记录人                                                                    | 王孝金                                                                      | 总监签阅              | 李俊平 |    |        |