

监 理 日 志

工程名称：广西宾阳晶创一期 60MW 渔光互补、宾阳县渔光一体一期苏光塘 60MW 光伏发电项目

日期	2022 年 12 月 22 日 星期 四	气候	晴	气温	11/20℃
监理人员动态：王孝金、王磊		材料进场、取样见证、合格情况：无。			
施工方人员动态：一标管理人员 3 人、施工人员 0 人。二标、管理人员 3 人、施工人 0 人。升压站：管理人员 2 人，施工人员 5 人。					
施工机械动态：升压站挖机 3 台、压路机 1 辆、运输车 4 辆。					
施工进度情况	一标段：1、现场消缺整改。 二标段：1、现场消缺整改。 升压站：1、升压站平台基础底部四周地面整平。2、平台基础底部开始进行回填施工。				
检查发现的问题	无。				
处理意见、措施、结果	无。				
协调内容或其他	1、对光伏区、升压站质量进行巡视检查。2、对监理资料进行整理归档、查看图纸及相关规范。3、对升压站平台基础回填土施工进行检查，要求符合设计、规范标准。				
记录人	王孝金	总监签阅	李俊平		