

会议纪要

项目名称：正大天晴 0.8MW工商业分布式光伏发电项目

编号：SKQN-ZDTQGF02-HYJY-03

签发：李德怀

会议时间：2021 年 10 月 28 日 14:00

地点：正大天晴公司 0.8MW 光伏发电项目部

主要参加人员：EPC 单位项目经理陈德怀、安全员方勇、施工队杨升年、监理工程师李大超

主持人：李大超

会议议题：项目监理例会

主要内容：

1、施工单位工作：

- 1) 接入系统方案已经完成，下周至供电公司对接；
- 2) 设备采购：除了电缆，其它设备材料都已采购；
- 3) 施工图纸：土建及电气 5 个图纸下周全部结束；
- 4) 施工方面：2005 个配重块从 23 日开始制作，至 28 日结束，本月 31 日准备进场；
- 5) 施工资料：开工资料正在准备中，进场开工前完成报审；
- 6) 施工安全：安全资料、相关制度、方案明天编制完成，人员进场准备，下周将对工人进行进场前安全培训教育、交底，统计工人健康码、行程码，对现场存在安全隐患的地方进行安全防护措施布置、警示标志张贴，要求施工队对登高处做好防坠措施进场所有人员要统一配戴安全帽、高处临边作业和登高作业穿戴安全带。

2、监理工作方面：

- 1) 确定监理例会事项：每周一下午 2:00，由监理项目部组织，工程相关方各主要负责人及安全员，无故不得缺席。
- 2) 设计施工蓝图尽快出图，并给监理一份。
- 3) 上次会议情况：上次开会业主要求施工方提供的项目划分

表到目前为止未提供，请抓紧提供。

4) **开工资料**：开工进场资料到现在还没报审，已进场的材料未申请报验，且现场无材料合格证明文件和检测文件。对此何时提供，要明确时间。

5) 进场施工要做好人员安全技术交底和专业技术质量交底，按已经通过审核的专项施工方案和交底要求进行施工。

6) **工程材料**：进场材料/构配件/设备必须经过报验手续流程，符合要求后方可使用，否则不得进场安装。**特别强调，配重块强度必须达到要求。**

3、安全方面：

1) 施工现场人员进场须正确佩戴安全帽，全部穿反光背心；

2) 登高作业必须佩戴安全带，高空临边作业和指挥吊装人员必须穿戴安全带；

3) 高空临边作业必须全程有人监护，不得离岗；

4) 施工现场严禁吸烟；

5) 特种机械设备操作及作业人员（电工、焊工、吊装起重司索工等）必须持证上岗，严禁无证人员操作；

6) 项目部及施工现场必须放置防火灭火装置，并每月点检；

7) 临时电源箱及用电设备必须接地保护，并由专业电工每日点检；

8) 防疫形势依然严峻，项目部要配备一定量的防疫物品，减少人员聚集；

9) 施工过程中不得饮酒，严禁饮酒作业；

10) 严禁超过 60 岁以上人员进入施工现场；

11) 严禁高空抛物；

12) 厂区屋面管道及设备较多，务必对这些管道和设备做好成品保护工作，禁止踩踏和破坏，发现有险情，立即上报；

13) 尽快熟悉现场，进场前做好施工外围的安全防护措施、安全警示标识。

14) 以上如有违反将按工程管理文件严厉考核。

4、工程质量方面：

1) 上周末发现现场预制配重块严重不合格，不按施工技术规范、工艺施工，第一批配重块预制振捣不实，出现很多蜂窝、气泡、麻面的现象，特别是蜂窝现象；U型螺栓现场未见质量合格及材质证明文件，混凝土无厂家配合比和检测报告。对此，监理下发《整改通知单》一份，按要求整改到位并回复（今天给最后一天，如果到晚上整改回复不到的，明天开工程质量考核单）。

2) 材料无质量证明文件（主体结构材料需提供质量检测报告及厂家资质），未进行报验的不得进场使用。如若下次再次发现或类似质量问题，将直接进行停工考核处理，决不姑息

3) 昨日监理到现场检查，发现施工人员用现场自拌的砂浆修补问题和缺损处，表面粗糙，凝固成型后容易脱落与断裂，当场制止。

5、施工进度方面：目前只是在场外预制配重块，如果提早完成工程施工，必须对现场施工计划重新进行布置和规划，先从哪个屋面开始（回复先9号开始，然后展开），还是分几个班组共同进行，要考虑周到。

在较短的时间内，利用可利用的时间，合理安排施工，不要存在因窝工、误工而导致工期恶意延误，影响项目竣工并网。

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理项目部

2021年10月28日



附 图：会议签到表

会议签到表

正大天晴28MW工商业分布式光伏发电工程 项目部办公室 会议

会议日期 2021 年 10 月 28 日 13:00

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
李太超	常州正缘电力工程监理有限公司	监理	13914011886
李 强	四川蜀源	安全	1391210696
隋结明	四川蜀源	项目经理	13585198359
杨子立	四川蜀源	施工	15996735569