

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021年10月18日 星期日 多云 8-17℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，现场无施工。

三、现场安全、质量情况

无。

四、实际进度与计划进度对比分析

- 1、厂区项目部办公室内各类制度牌已落实，安全标识及“五牌一图”未落实；
- 2、施工单位原计划今日安排进场施工，未按要求执行；施工支架图纸电子版已出，安装队伍未定；会审施工单位光伏支架图纸，并出会审意见，要求施工单位答复。
- 3、下发催促尽快确认进场时间的《监理联系单》一份（编号 SKQN-ZDTQGF02-LXD-02）；
- 4、预计明天组件到货两车 1566 块，请施工单位落实卸货场地、车辆、人员、设备防护等工作。



