

正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 10 月 21 日 星期四 阴 6-15℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1 人，现场无施工。

三、现场安全、质量情况

无。

四、实际进度与计划进度对比分析

- 1、项目部安全标识及“五牌一图应及时落实；
- 2、进场准备工作较慢，已影响工期节点，组件已全部进场；
- 3、场外支架基础配重块场地清理，预计明日预埋螺栓材料到货，请做好材料报验收手续及混凝土浇筑施工技术交底。

